



**GUADALUPE  
VICTORIA**

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OFICIO: PRESI-0387/2021  
GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA A 25 DE JUNIO DE 2021  
ASUNTO: VALIDACIÓN DE  
INFORME DEFINITIVO 2020**

**LIC. RIVELINO BARRALES MORALES  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA  
DE BIENESTAR  
P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sea revisada y en su caso validada la **información** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo del ejercicio 2020**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (Plantilla) y Formato de Validación de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus distinguidas órdenes.



**ATENTAMENTE  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
"CONSTRUYENDO EL PROGRESO"**

**Guadalupe Victoria**

**PRESIDENCIA C. AURELIO FLORES SOLANÓ  
H. AYUNTAMIENTO  
2018 - 2021 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
GUADALUPE VICTORIA, PUE.**





MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301740785	60339	20001	CONSTRUCCION DEL TECHADO PARA GRABAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	\$ 639,904.43	100%	100%	377.97 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301730819	60415	20002	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 PONIENTE ENTRE LA CALLE 9 NORTE Y LA CALLE 11 NORTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	\$ 759,615.90	100%	100%	481.32 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301733455	68056	20003	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	\$ 291,680.19	100%	100%	1 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301735488	68189	20004	REHABILITACION DE LA LAGUNA DE OXADACION Y DESCARGA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	QUECHULAC	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	\$ 619,698.73	100%	100%	150 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301735543	68302	20005	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 NORTE ENTRE LAS CALLES 6 Y 14 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	\$ 4,994,894.66	100%	100%	4750.30 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301735564	68367	20008	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	\$ 2,495,233.43	100%	100%	697 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200501861277	68749	20010	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	100%	100%	1 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401867801	261413	20011	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	HACIENDA NUEVA	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	\$ 1,070,791.78	100%	100%	865 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401867859	261598	20013	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	CARMEN SERDAN	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	\$ 2,494,364.25	100%	100%	1340 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401867886	261664	20014	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA Y PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	SAN LUIS ATEXCAC	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	\$ 1,495,107.84	100%	100%	718 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401867923	261741	20015	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	QUECHULAC	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	\$ 1,069,873.60	100%	100%	230 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401867958	261805	20017	CONSTRUCCION DE UNA ALIJA DE MEDIOS EN EL CEOTE PUEBLA A PLANTE GUADALUPE VICTORIA CON C.C.T. ELECTRODUC EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	\$ 1,109,711.48	100%	100%	96 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401868042	261966	20019	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA 70M3 EN LA LOCALIDAD DE CAÑOITAS, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	CAÑOITAS	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	\$ 813,258.10	100%	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, PERO NO MISA DE SISTEMA MES A SFT	
PUE200401868432	263431	20021	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19 SUR ENTRE LAS CALLES 7 Y 9 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	\$ 157,850.33	100%	100%	78 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401868560	263477	20022	AMBIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO LA CONCEPCION	GUADALUPE VICTORIA	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	\$ 358,665.38	100%	100%	300 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401868589	263753	20023	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	\$ 1,758,531.60	100%	100%	1184 METROS LINEALES	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401868650	263866	20024	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	MARAVILLAS	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	\$ 1,429,564.20	100%	100%	1413 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
			CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA MURALLA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	SAN JUAN LA MURALLA	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	\$ 890,593.10	100%	100%	1 OTROS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
<b>FORTAMUN</b>														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE200401868202	N/A	20007	AMPLIACION DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	\$ 791,745.26	100%	100%	396 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

TMP_PUE200401880206	N/A	20012	REHABILITACION DE AGUIA EN EL PREESCOLAR TLUIS RODRIGUEZ ALCONEDO CON C.C.T. 21DRNG718N, EN LA LOCALIDAD DE SAN TLUIS ATEXCAC, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	SAN TLUIS ATEXCAC	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	\$ 152,455.00	100%	100%	36 METROS CUADRADO S	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE200401880210	N/A	20016	REHABILITACION DEL ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 4 Y 6 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	\$ 775,743.75	100%	100%	932 METROS CUADRADO S	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE200401880213	N/A	20025	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD, OFICINA DEL JUEZ DE PAZ, OFICINA DE SERVICIOS DIGITALES, PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA SAN PEDRO EL AGUILA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	HACIENDA NUEVA	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	\$ 666,978.60	100%	100%	1759 METROS CUADRADO S	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Promedio de avance en las metas porcentuales de l/promedio de las metas programadas porcentuales de l)*100	INFORME DEFINITIVO	100	100	100	100	100	100	100	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA CUMPLIR CON LA META PLANEADA
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	11988996	11988996	100.00	11988996	11988996	11988996	DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)* 100.	INFORME DEFINITIVO	100.0	11988996	11988996	100.0	11988996	11988996	11988996	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE, SE LOGRA CUMPLIR CON LA META PLANEADA
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	2.7	11988996	4487573	4.00425	11988996	2994070	2994070	LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBE A QUE EL MONTO DE INGRESOS PROPIOS ES MENOR A LO PLANEADO

**MUNICIPIO DE**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**  
**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	5.88235	1	17	5.55556	1	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA. ASIMISMO, SE CAMBIA EL DENOMINADOR YA QUE SE LOGRA REALIZAR UN PROYECTO MÁS DE LO PLANEADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	INFORME DEFINITIVO	52.94118	9	17	55.55556	10	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA REBAZAR LA META PLANEADA, PERO NO SE VE REFLEJADO, DEBIDO A QUE JUNO DE LOS PROYECTOS DE ESTE RUBRO, NO MIGRA DE SISTEMA MIDS A SRFT. ASIMISMO, SE CAMBIA EL DENOMINADOR YA QUE SE LOGRA REALIZAR UN PROYECTO MÁS DE LO PLANEADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	41.17647	7	17	38.88889	7	18	DENTRO DE PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA. ASIMISMO, SE CAMBIA EL DENOMINADOR YA QUE SE LOGRA REALIZAR UN PROYECTO MÁS DE LO PLANEADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

