

GUADALUPE VICTORIA

H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO: PRESI-0035/2022
GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA A 12 DE ENERO DE 2022
ASUNTO: VALIDACIÓN DE REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2021**

**LIC. ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR PUEBLA
P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sea revisada y en su caso validada la **información** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2021**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de follos registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (Plantilla) y Formato de Validación de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus distinguidas órdenes.

**ATENTAMENTE
H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA 2021 - 2024
"INCLUSION Y PROGRESO"**


GUADALUPE VICTORIA
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

AURELIO FLORES SOLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
GUADALUPE VICTORIA, PUE.

 Gobierno d. Puebla	SECRETARIA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Asistente
14 ENE 2022	
MH 15:45	
RECIBIDO	
F/42/SB/ICGPSE	



MUNICIPIO DE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2021



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	18	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE CUENTA CON OBRAS DENTRO DE ESTE MUNICIPIO
	2do. Trimestre	5.56	1	18	0.00	0	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REALIZA OBRA, DADO QUE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SIGUEN EN PROCESO DE ELABORACION
	3er. Trimestre	5.56	1	18	0.00	0	18	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE TUVO UN INCONVENIENTE CON LA FIRMA ELECTRONICA DENTRO DE SISTEMA MIDS, POR LO QUE AUNQUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS, NO LOGRAN MIGRAR AL SRFT
	4to. Trimestre	5.56	1	18	3.57	1	28	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REALIZA OBRA, DADO QUE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACION
	2do. Trimestre	22.22	4	18	0.00	0	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REALIZA OBRA, DADO QUE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SIGUEN EN PROCESO DE ELABORACION
	3er. Trimestre	38.89	7	18	0.00	0	18	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE TUVO UN INCONVENIENTE CON LA FIRMA ELECTRONICA DENTRO DE SISTEMA MIDS, POR LO QUE AUNQUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS, NO LOGRAN MIGRAR AL SRFT
	4to. Trimestre	44.44	8	18	46.43	13	28	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA REBASAR LA META PLANEADA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REALIZA OBRA, DADO QUE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACION
	2do. Trimestre	22.22	4	18	0.00	0	18	DENTRO DEL PRESENTE TRIMESTRE NO SE REALIZA OBRA, DADO QUE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS SIGUEN EN PROCESO DE ELABORACION
	3er. Trimestre	38.89	7	18	0.00	0	18	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA DEBIDO A QUE SE TUVO UN INCONVENIENTE CON LA FIRMA ELECTRONICA DENTRO DE SISTEMA MIDS, POR LO QUE AUNQUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS, NO LOGRAN MIGRAR AL SRFT
	4to. Trimestre	50.00	9	18	50.00	14	28	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA REBASAR LA META PLANEADA



MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2021 (AVANCE)



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	2048846.5	12293079	16.67	2048846.5	12293079	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	41.67	5122116.25	12293079	41.67	5122116.25	12293079	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA
	3er. Trimestre	66.67	8195386	12293079	66.67	8195386	12293079	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA
	4to. Trimestre	100.00	12293079	12293079	100.00	12293079	12293079	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	12293079	12293079	100.00	12293079	12293079	DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	8.26	1015380.51	12293079	8.26	1015380.51	12293079	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA
	2do. Trimestre	41.67	5122116.25	12293079	18.23	2,240,863.50	12293079	LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBE A QUE EL GASTO EJERCIDO ES MENOR A LO PLANEADO
	3er. Trimestre	66.67	8195386	12293079	30.41	3,738,467.30	12293079	LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBE A QUE EL GASTO EJERCIDO ES MENOR A LO PLANEADO
	4to. Trimestre	100.00	12293079	12293079	100.00	12293079	12293079	DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA ALCANZAR LA META PLANEADA

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	34.57	5122116.25	14815625	56.63	5122116.25	9,044,250.30	LA VARIACIÓN DE LA META SE DEBE A QUE EL MONTO DE INGRESOS PROPIOS ES MENOR A LO PLANEADO
	4to. Trimestre	41.49	12293079	29631250	47.20	12293079	26,043,347.11	COMO SE MENCIONA, LA VARIACIÓN DE LA META ALCANZADA CON LA META PROGRAMADA SE DEBE A QUE EL MONTO DE INGRESOS PROPIOS PARA EL EJERCICIO ES MENOR A LO PLANEADO, POR LO QUE NO PUEDE REALIZARSE NINGÚN AJUSTE NI CAMBIAR EL DENOMINADOR CORRESPONDIENTE.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	12.76	29,631,250.00	26,279,246.00	-0.90	26,043,347.11	26,279,246.00	COMO SE MENCIONA, LA VARIACIÓN ENTRE LA META ALCANZADA Y LA META PROGRAMADA SE DEBE A QUE EL MONTO DE LOS INGRESOS PROPIOS ES MENOR A LO PROYECTADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, POR LO QUE NO ES POSIBLE REALIZAR NINGÚN AJUSTE AL NUMERADOR CORRESPONDIENTE.



MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210402018652	205540	21001	AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MARIO ALBERTO MEJIA" EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 732,891.98	\$ 732,891.98	\$ 732,891.98	\$ 732,891.98	\$ 732,891.98	\$ 732,891.98	100%	100%	1 BIBLIOTECA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402018647	205486	21002	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	MARAVILLAS	\$ 970,462.79	\$ 970,462.79	\$ 970,462.79	\$ 970,462.79	\$ 970,462.79	\$ 970,462.79	100%	100%	605 M2 DE CONSTRUCCION	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402018655	205589	21003	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CAMINO A LA LAGUNA Y CAMINO AL TECOLOTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	QUECHULAC	\$ 594,501.47	\$ 594,501.47	\$ 594,501.47	\$ 594,501.47	\$ 594,501.47	\$ 594,501.47	100%	100%	260 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402018657	205625	21004	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	MARAVILLAS	\$ 609,411.87	\$ 609,411.87	\$ 609,411.87	\$ 609,411.87	\$ 609,411.87	\$ 609,411.87	100%	100%	124 PIEZAS	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON UNA OBRA MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21004
PUE210402018659	205641	21004	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE QUECHULAC (SANTA CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	QUECHULAC	\$ 999,266.53	\$ 999,266.53	\$ 999,266.53	\$ 999,266.53	\$ 999,266.53	\$ 999,266.53	100%	100%	204 PIEZAS	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON UNA OBRA MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21004
PUE210402018660	205725	21005	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA	\$ 685,000.00	\$ 685,000.00	\$ 685,000.00	\$ 685,000.00	\$ 685,000.00	\$ 685,000.00	100%	100%	1 PROYECTO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402018662	205740	21006	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14 PONIENTE ENTRE LA CALLE 17 Y 19 NORTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 645,595.67	\$ 645,595.67	\$ 645,595.67	\$ 645,595.67	\$ 645,595.67	\$ 645,595.67	100%	100%	500 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402018664	205756	21007	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE CANOITAS (SAN ANTONIO CANOITAS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	CANOITAS	\$ 282,746.90	\$ 282,746.90	\$ 282,746.90	\$ 282,746.90	\$ 282,746.90	\$ 282,746.90	100%	100%	58 PIEZAS	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON SEIS OBRAS MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21007
PUE210402018666	205779	21007	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 541,119.05	\$ 541,119.05	\$ 541,119.05	\$ 541,119.05	\$ 541,119.05	\$ 541,119.05	100%	100%	111 PIEZAS	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON SEIS OBRAS MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21007
PUE210402018667	205804	21007	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE BUENAVISTA	\$ 190,122.91	\$ 190,122.91	\$ 190,122.91	\$ 190,122.91	\$ 190,122.91	\$ 190,122.91	100%	100%	39 PIEZAS	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON SEIS OBRAS MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21007
PUE210402018669	205813	21007	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	HACIENDA NUEVA	\$ 380,245.82	\$ 380,245.82	\$ 380,245.82	\$ 380,245.82	\$ 380,245.82	\$ 380,245.82	100%	100%	78 PIEZAS	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON SEIS OBRAS MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21007
PUE210402018670	205818	21007	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN LA MURALLA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	SAN JUAN LA MURALLA	\$ 102,373.87	\$ 102,373.87	\$ 102,373.87	\$ 102,373.87	\$ 102,373.87	\$ 102,373.87	100%	100%	21 PIEZAS	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON SEIS OBRAS MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21007

PUE210402018672	205840	21007	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	SAN LUIS ATEXCAC	\$ 497,244.53	\$ 497,244.53	\$ 497,244.53	\$ 497,244.53	\$ 497,244.53	\$ 497,244.53	100%	100%	102 PIEZAS	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON SEIS OBRAS MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21007
PUE210402018674	205848	21009	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE LAS CALLES 14 SUR Y 16 SUR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,035,214.20	\$ 1,035,214.20	\$ 1,035,214.20	\$ 1,035,214.20	\$ 1,035,214.20	\$ 1,035,214.20	100%	100%	1356 M2 DE CONSTRUCCIÓN	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402018724	206503	21010	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,588,449.74	\$ 1,588,449.74	\$ 1,588,449.74	\$ 1,588,449.74	\$ 1,588,449.74	\$ 1,588,449.74	100%	100%	326 PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402018732	206548	21012	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,704,558.52	\$ 1,704,558.52	\$ 1,704,558.52	\$ 1,704,558.52	\$ 1,704,558.52	\$ 1,704,558.52	100%	100%	350 PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402018736	206634	21013	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 613,045.78	\$ 613,045.78	\$ 613,045.78	\$ 613,045.78	\$ 613,045.78	\$ 613,045.78	100%	100%	294ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402047050	329234	21015	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE LAS JUANITAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,656,101.38	\$ 1,656,101.38	\$ 1,656,101.38	\$ 1,656,101.38	\$ 1,656,101.38	\$ 1,656,101.38	100%	100%	340 PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210402047124	329505	21016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,362,043.50	\$ 1,362,043.50	\$ 1,362,043.50	\$ 1,362,043.50	\$ 1,362,043.50	\$ 1,362,043.50	100%	100%	95 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON UNA OBRA MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21016
PUE210402049139	336483	21016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE LAS JUANITAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,218,670.50	\$ 1,218,670.50	\$ 1,218,670.50	\$ 1,218,670.50	\$ 1,218,670.50	\$ 1,218,670.50	100%	100%	85 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON UNA OBRA MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21016
PUE210402049181	336683	21017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,320,025.20	\$ 1,320,025.20	\$ 1,320,025.20	\$ 1,320,025.20	\$ 1,320,025.20	\$ 1,320,025.20	100%	100%	92 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON UNA OBRA MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21017
PUE210402049205	336832	21017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL BARRIO DE LA CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,262,632.80	\$ 1,262,632.80	\$ 1,262,632.80	\$ 1,262,632.80	\$ 1,262,632.80	\$ 1,262,632.80	100%	100%	88 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON UNA OBRA MÁS, AMBAS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21017
PUE210402049239	336931	21019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	EL PROGRESO	\$ 416,356.23	\$ 416,356.23	\$ 416,356.23	\$ 416,356.23	\$ 416,356.23	\$ 416,356.23	100%	100%	29 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON CINCO OBRAS MÁS, REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21019
PUE210402049266	337097	21019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	GUADALUPE BUENAVISTA	\$ 172,285.33	\$ 172,285.33	\$ 172,285.33	\$ 172,285.33	\$ 172,285.33	\$ 172,285.33	100%	100%	12 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON CINCO OBRAS MÁS, REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21019
PUE210402049291	337227	21019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	MARAVILLAS	\$ 473,784.67	\$ 473,784.67	\$ 473,784.67	\$ 473,784.67	\$ 473,784.67	\$ 473,784.67	100%	100%	33 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON CINCO OBRAS MÁS, REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21019
PUE210402049390	337742	21019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA	QUECHULAC	\$ 976,283.56	\$ 976,283.56	\$ 976,283.56	\$ 976,283.56	\$ 976,283.56	\$ 976,283.56	100%	100%	68 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON CINCO OBRAS MÁS, REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21019

PUE210402049420	337883	21019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA	SAN LUIS ATEXCAC	\$ 244,070.66	\$ 244,070.66	\$ 244,070.66	\$ 244,070.66	\$ 244,070.66	\$ 244,070.66	100%	100%	17 CALENTADORES	ESTA OBRA ES COMPARTIDA CON CINCO OBRAS MÁS REGISTRADAS DENTRO DEL MUNICIPIO CON EL NÚMERO 21019
PUE210402047103	329451	21020	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO DE LA CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,713,694.54	\$ 1,713,694.54	\$ 1,713,694.54	\$ 1,713,694.54	\$ 1,713,694.54	\$ 1,713,694.54	100%	100%	352 PIEZAS	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE210201944031	N/A	21008	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$175,830.20	\$175,830.20	\$175,830.20	\$175,830.20	\$175,830.20	\$175,830.20	100%	100%	300 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE210201944048	N/A	21011	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MANUEL ABASOLO Y CAMINO A VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	MARAVILLAS	\$216,850.30	\$216,850.30	\$216,850.30	\$216,850.30	\$216,850.30	\$216,850.30	100%	100%	270 ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE210302000314	N/A	21014	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$565,697.80	\$565,697.80	\$565,697.80	\$565,697.80	\$565,697.80	\$565,697.80	100%	100%	920 M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

